

PBX / IP-PBX防盜撥檢點表(維運廠商)

客戶名稱		檢查日期	年 月 日
裝機地點		設備廠牌及型號	
項目	檢查內容	檢查結果	補強措施
壹	裝機架構與環境檢查(首次安裝建置): 確認已依原始設計網路架構安裝設備 原設計架構已初具安全防護機能，是否仍有改善空間 移除測試用網路、測試帳號及測試號碼 (裝機完成後檢查)		
貳	外線部分檢查(首次安裝建置): 外線端子放置於配線箱且能上鎖 配線箱安裝於管制空間，禁止非設備管理者進入使用		
參	PBX維運管控(定期維運) 交換機維護用密碼不使用設備初始值 密碼使用8碼以上英數字及符號混合 定期更換密碼(建議：每季更改/人員異動) 非維運時關閉維運用設備(如Modem)，拔除不必要的網路接口		
肆	PBX機能管控：(定期維運) DISA(外轉外)帳號及密碼管控或關閉設備外轉外功能 僅開放客戶需撥打國碼 確定僅開放客戶要求之使用者可撥打國際電話權限 確定Gateway限撥國際電話 自動總機、Gateway及IP-Phone密碼不使用初始值 自動總機所介接PBX埠需限撥國際電話		
伍	IP網路機能管控：(定期維運) 具防火牆機能，僅開放需使用IP進入 SIP User帳號及密碼不使用初始值 SIP密碼使用8碼以上英數字及符號混合 刪除測試用SIP帳號 不使用常用SIP埠號(如5060埠) SIP Trunk需具有認證或其他安全機制		

* 請務必加強PBX、IP-PBX、VoIP-GW、AA/VM、IP-Phone 等設備之通信安全，落實定期 檢點及維運，以確保客戶通信安全。

檢查/測試者：_____ 日期：_____